番　号	図面番号	追　　加　　指　　示　　事　　項
建築変更指示事項		
NO.1	A-057	外構Ｉ期工事後　調整池の開発申請検査　を　「7月15日までに行う」→「6月30日までに完了する」に変更します
NO.2	A-063	擁壁（重力式及びL型）の施工前に地盤支持力を現地試験（4か所）で確認すること
機械設備追加指示事項		
NO.3	M-019	冷媒用ラックの仕様を追記、架台リストの個数を変更します。
NO.4	M-031	機器接続一覧表の⑧（全自動洗浄機）に給水バルブ止めを各1ヶ所×3台分追加します。
		以上